EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Providing new borewlls and CC roads, drains developments in Rachenahalli and other adjusted layout
2	Amount of Work Portion	199.00
3	Estimated Cost	199.00 Lakhs
4	Name of Contractor	KRIDL
5	Agreement No	151 | 8.11.2019.
6	No and date under which work order issued	BBMP/ EE/BTP/WO/151/2019-20, dt. 08.11.2019
7	Time limit originally fixed for completion	60 Days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	–
9	Date of receipt of application in the sub division office	–
10	Extension granted if any	Nil
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Nil
12	Work carried out during 1st extension	Nil
13	Work carried out during 2nd extension	Nil
14	Time now applied for	590 Days.
15	Date of recommending time limit applied for	8.1.20 to 22.8.22
16	Whether the original application of the contractor is enclosed.	Yes
17	Balance of work remaining to be done	40 %
18	Probable time required for completion of remaining work	-
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period.	Nil
20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	No
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	110 Villages, Cauvery Drinking Water & Sanitary work under progress & also Work modifications Hence Delayed in work. Hence EoT may be Approved with act penalty.
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	EoT may be Approved as per AEE recommendation.

Aseistant Engineer
Ward No. 06(Thanisandra)

Executive Engineer
Byatarayanapura Division, Bangalore-92.
Executive Engineer,
Bytarayanapura Division,
BBMP, Bangalore.

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division, Bangalore-24.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು.
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

Scanned by CamScanner

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,

(ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿ), ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭವನ, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ(ಬ್ಲಾಕ್-ಎ), ಪಿ.ಎ ಸೈಟ್ ನಂ.06, 13ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು-56

ಸಂ: ಸ.ಕಾ.ಅ/ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ರಾ.ರಾ. ನಗರ(ಬ್ಯಾಪರ)/ಕಾಮಗಾರಿ/2021-22/258 ದಿನಾಂಕ: 31/03/2022

ರವರಿಗೆ,

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: **Providing new borewells & CC Roads, drains developments in Rachenahalli & other adjusted layouts(006-20-000009)**

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:-BBMP/EE/BTP/WO/161/2019-20 ದಿನಾಂಕ:08.11.2019

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಂತೆ, **Providing new borewells & CC Roads, drains developments in Rachenahalli & other adjusted layout(006-20-000009)** ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೀರ್ಘಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳ ದರ ದಿನೆ ದಿನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀರ್ಘಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ, ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿ-4 ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ನಮ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗದವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

Scanned by CamScanner

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,

(ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ ನಿ), ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭವನ, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ(ಬ್ಲಾಕ್-ಬಿ), ಪಿ.ಎ ಸೈಟ್ ನಂ.06, 13ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು-56

ಸಂ: ಸ.ಕಾ.ಅ/ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ರಾ.ರಾ. ನಗರ(ಬ್ಯಾ.ಪುರ)/ಕಾಮಗಾರಿ/2021-22/ 258 ದಿನಾಂಕ: 31/03/2022

ರವರಿಗೆ,

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: **Providing new borewells & CC Roads, drains developments in Rachenahalli & other adjusted layouts(006-20-000009)**

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:-BBMP/EE/BTP/WO/161/2019-20 ದಿನಾಂಕ:08.11.2019

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಂತೆ, **Providing new borewells & CC Roads, drains developments in Rachenahalli & other adjusted layout(006-20-000009)** ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೀರ್ಘಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳ ದರ ದಿನೆ ದಿನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀರ್ಘಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ, ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿ-4 ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ನಮ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗದವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....01.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: **Providing new borewlls and CC roads, drains developments in Rachenahalli and other adjusted layout ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.**

ಉಲ್ಲೇಖ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿ.

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, **Providing new borewlls and CC roads, drains developments in Rachenahalli and other adjusted layout** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾ.ವಿ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **BBMP/EE/BTP/WO/151/2019-20, dt. 08.11.2019** ರಂತೆ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s KRIDL ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

2) ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 590 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಅವಧಿಗೆ EOT ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ದಂಡ ವಿಧಸದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-26

3) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -3-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
5)	ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, Providing new borewells and CC roads, drains developments in Rachenahalli and other adjusted layout ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/151/2019-20, ದಿನಾಂಕ: 08.11.2019 ರಂತೆ 60 ದಿನಗಳ (ದಿನಾಂಕ: 08-11-2019 ರಿಂದ 07-01-2020) ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ/ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ॥ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6)	ಆದರೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 590 ದಿನಗಳ ದಿನಾಂಕ: 08-01-2020 ರಿಂದ 22-08-2022 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲು ಕೋರುತ್ತಾ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಿಸ್ತರಣೆ (EOT) ಯನ್ನು ದಂಡರಹಿತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.
7)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner